



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA E OBRAS - DETEO

ANEXO A7 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PROCESSO:		23229.000428.2021-16				
OBJETO:		Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Construção de Guarita para Abrigo da Vigilância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR - Campus Boa Vista				
LOCAL:		Av. Glaycon de Paiva, N - 2496. B. Pricumã - Boa Vista/RR				
REFERÊNCIA:		SINAPI DESONERADO, RORAIMA DATA BASE:12/2021				
DATA DE INÍCIO		00/00/0000		00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
I	DESPESAS INDIRETAS	R\$ 19.693,00	PREV.	26,91% 5.299,39	43,81% 8.627,50	29,28% 5.766,11
			EXEC.	-	-	-
II	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.742,82	PREV.	100,00% 4.742,82	-	-
			EXEC.	-	-	-
III	GUARITA					
3.1	LOCAÇÃO	R\$ 1.218,48	PREV.	100,00% 1.218,48	-	-
			EXEC.	-	-	-
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 982,83	PREV.	100,00% 982,83	-	-
			EXEC.	-	-	-
3.3	ELEMENTOS ESTRUTURAIS	R\$ 33.149,89	PREV.	70,00% 23.204,92	30,00% 9.944,97	-
			EXEC.	-	-	-
3.4	SISTEMA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	R\$ 18.281,04	PREV.	-	80,00% 14.624,83	20,00% 3.656,21
			EXEC.	-	-	-
3.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 4.734,37	PREV.	20,00% 946,87	80,00% 3.787,50	-
			EXEC.	-	-	-
3.6	ESQUADRIAS	R\$ 5.102,26	PREV.	-	-	100,00% 5.102,26
			EXEC.	-	-	-
3.7	LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E BANCADAS	R\$ 1.873,35	PREV.	-	-	100,00% 1.873,35
			EXEC.	-	-	-
3.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 812,56	PREV.	-	40,00% 325,02	60,00% 487,54
			EXEC.	-	-	-
3.9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 5.277,92	PREV.	-	50,00% 2.638,96	50,00% 2.638,96
			EXEC.	-	-	-
3.10	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 344,03	PREV.	-	100,00% 344,03	-
			EXEC.	-	-	-



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DE RORAIMA  
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA E OBRAS - DETEO

ANEXO A7 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PROCESSO:		23229.000428.2021-16				
OBJETO:		Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para a Construção de Guarita para Abrigo da Vigilância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - IFRR - Campus Boa Vista				
LOCAL:		Av. Glaycon de Paiva, N - 2496. B. Pricumã - Boa Vista/RR				
REFERÊNCIA:		SINAPI DESONERADO, RORAIMA DATA BASE:12/2021				
DATA DE INÍCIO		00/00/0000		00/00/0000	00/00/0000	00/00/0000
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
3.11	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 422,99	PREV.	-	-	100,00%
			EXEC.	-	-	422,99
3.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.430,24	PREV.	-	60,00%	40,00%
			EXEC.	-	9.258,14	6.172,10
3.13	COBERTURA	R\$ 6.368,17	PREV.	-	-	100,00%
			EXEC.	-	-	6.368,17
3.14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 636,20	PREV.	-	-	100,00%
			EXEC.	-	-	636,20
TOTAL SIMPLES		R\$ 119.070,15	PREV.	36.395,31	49.550,95	33.123,89
			EXEC.			
TOTAL ACUMULADO			PREV.	36.395,31	85.946,26	119.070,15
			EXEC.	-	-	-
PERCENTUAL SIMPLES			PREV.	30,57%	41,61%	27,82%
			EXEC.	-	-	-
PERCENTUAL ACUMULADO			PREV.	30,57%	72,18%	100,00%
			EXEC.	-	-	-

Data:	18 de fevereiro de 2022.
Assinatura/carimbo dos Responsáveis:	<div>NÚBIA MARINHO SOARES Téc.em Edificações Siape: 2109308</div>

# Documento Digitalizado Público

## Anexo A7 - Cronograma físico-financeiro

**Assunto:** Anexo A7 - Cronograma físico-financeiro  
**Assinado por:** Ana Mesquita  
**Tipo do Documento:** Cronograma  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Ana Kelle Neves Mesquita, DIRETOR DE DEPARTAMENTO - CD0004 - DETEO**, em 23/02/2022 10:06:28.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/02/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrr.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 53585

**Código de Autenticação:** 03e5b0c39f

